

ОТЧЕТ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ

по содержанию и текущему ремонту дома №12 по улице Лизы Чайкиной на 2013 год

| группа | № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Выполнение |
|--------|----------|---|----------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | Система электроснабжения | | | | | | | |
| | 1/1 | Капитальный ремонт системы | | | 1 160 | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 2 | Система отопления | | | | | | | |
| | 2/1 | Текущий ремонт сети стояков | | | | ООО "Монолит" | весь период | ООО "Монолит" | Выполнено |
| | 2/2 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | | 1 | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 3 | Система канализации | | | | | | | |
| | 3/1 | Текущий ремонт стояков | м | 10 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | весь период | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 3/2 | Капитальный ремонт стояков | шт | 1 спар. | | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 4 | Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
| | 4/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО"Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| | 5 | Система холодного водоснабжения | | | | | | | |
| | 5/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО"Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| | 6 | Крыша | | | | | | | |
| | 6/1 | Частичный ремонт кровли | | | | ООО"Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| | 7 | Подъезды | | | | | | | |
| | 7/1 | частичный ремонт лестничных площадок | кв.м. | 8 | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 | наемные рабочие | Выполнено |
| | 7/2 | заделка телефонной и электрической проводки в кабель каналы | м | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 2 -3 квартал 2013 год | наемные рабочие | Выполнено |

| 8 | | Стены и фасады | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-----|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 8/1 | Утепление наружной стены | | | 10 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013 год | наемные рабочие | Выполнено |
| 8/2 | Ремонт отдельных участков отмостки по периметру | кв.м. | 8 | | ИП Шикерин | 2 -3 квартал 2013 год | ИП Шикерин В.В. | Выполнено |
| 8/3 | Санитарная обработка подвальных помещений и чердаков | | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013 год | ИП Затымина | Выполнено |
| 8/4 | Известковое окрашивание цоколя | | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 9 | | Система вентиляции | | | | | | |
| 9/1 | Проверка и ремонт вентиляционных и вытяжных каналов | шт. | 210 | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 1 раз в 6 мес | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |

Утверждены общим собранием собственников дома,
протокол № 1 от 21.01.2014г.

ОТЧЕТ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ

по содержанию и текущему ремонту дома №14 по улице Лизы Чайкиной на 2013 год

| группа | № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Примечание |
|--------|-------|---|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | Система электроснабжения | | | | | | | |
| | 1/1 | ВРУ -0,4 кВ замена вставки плавкой ПН -2-100А | шт | 12 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 2 -3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 1/2 | выключатель автоматический ВА 4729 - 3 - 32А | шт | 1 | 1 | Платежи на содержание и ремонт | 2 - 3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 1/3 | Выключатель автоматический ВА 4729 -1 - 16А | шт | 7 | 1 | Платежи на содержание и ремонт | 2 - 3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 1/4 | Устройство контура заземления | | | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 2 - 3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | | Арматура 20 | м | 12 | | Платежи на содержание и ремонт | 2 - 3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | | Полоса 4x2,5 | м | 4 | | Платежи на содержание и ремонт | 2 - 3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | | Провод ПВЗ /16 | м | 6 | | Платежи на содержание и ремонт | 2 - 3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | | 1/5 | Установка выключателей в подвальном помещении | шт | | 0,5 | Платежи на содержание и ремонт | 2 - 3 квартал 2013 год | Домоуправление №2 |
| | 2 | Система отопления | | | | | | | |
| | 2/1 | Текущий ремонт сети стояков | | | | ООО "Монолит" | весь период | ООО "Монолит" | Выполнено |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|----|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 2/2 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | | | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 3 | Система канализации | | | | | | | |
| 3/1 | Текущий ремонт стояков | м | 10 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | весь период | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 3/2 | Капитальный ремонт стояков | | | | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Невыполнено |
| 4 | Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
| 4/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО "Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| 5 | Система холодного водоснабжения | | | | | | | |
| 5/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО "Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| 6 | Крыша | | | | | | | |
| 6/1 | Частичный ремонт кровли | | | | ООО "Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| 7 | Подъезды | | | | | | | |
| 7/1 | приобретение и монтаж пластиковых окон | шт | 24 | 119 | платежи на содержание и ремонт | 1 квартал | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 7/2 | ремонт оконных откосов | шт | 24 | 19 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 | наемные рабочие | Выполнено |
| 7/3 | частичный ремонт лесничных площадок | кв. м | 30 | 9 | Платежи на содержание и ремонт | 2 -3 квартал 2013 год | наемные рабочие | Выполнено |
| 7/4 | Заделка телефонного и электрического провода в кабель-каналы | м | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 | наемные рабочие | Невыполнено |
| 7/5 | Ремонт и частичная замена почтовых ящиков | шт | 20 | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 | наемные рабочие | Невыполнено |
| 8 | Стены и фасад | | | | | | | |
| 8/1 | Заделка трещин в стенах | м | 20 | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| 8/2 | Ремонт отдельных участков отмостки по периметру | кв. м | 20 | | ИП Шикерин | 2 -3 квартал 2013 год | ИП Шикерин В.В. | Невыполнено |
| 8/3 | Санитарная обработка подвальных помещений и чердаков | | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013 год | ИП Затымина | Невыполнено |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|----|----|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| | 8/4 | Известковое окрашивание цоколя | | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 8/5 | преобретение и Монтаж пластиковых окон и решеток в проемы цокольного помещения | шт | 10 | 45 | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | наемные рабочие | Выполнено |
| | 9 | Система вентиляции | | | | | | | |
| | 9/1 | Проверка и ремонт вентиляционных и вытяжных каналов | | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 1 раз в 6 мес | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 9/2 | Установка металлических сеток на продухи | шт | 46 | 30 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 год | наемные рабочие | Выполнено |
| | 10 | Зонты, козырьки над входом в подъезд | | | | | | | |
| | 10/1 | Демонтаж козырьков | шт | 1 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 2 -3 квартал 2013 год | наемные рабочие | Выполнено |
| | 10/2 | Ремонт козырьков | шт | 1 | 0,5 | Платежи на содержание и ремонт | 3 -3 квартал 2013 год | наемные рабочие | Выполнено |
| | | | | | 231,5 | | | | |

Утверждены общим собранием собственников дома,
протокол №1 от 21.01.2014г.

ОТЧЕТ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ
по содержанию и текущему ремонту дома № 3 по переулку Ермолова на 2013 год

| Группа | № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Примечание | |
|--------|-------|---|----------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 1 | Система электроснабжения | | | | | | | | |
| | 1/1 | ВРУ -0,4 кВ замена вставки плавкой ПН -2-100А | шт. | 3 | 1 | Платежи на содержание и ремонт | 1 квартал 2013 | Домоуправление № 2 | Выполнено | |
| | 2 | Система отопления | | | | | | | | |
| | 2/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО "Монолит" | Весь период | ООО "Монолит" | Выполнено | |
| 1 | 2/2 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | | | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено | |
| | 3 | Система канализации | | | | | | | | |
| | 3/1 | текущий ремонт стояков | м | 10 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | Весь период | ТСЖ "Надежда" | Выполнено | |
| 1 | 3/2 | Капитальный ремонт стояков | шт. | 1 слар | | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | Домоуправление № 2 | Невыполнено | |
| | 4 | Система горячего водоснабжения | | | | | | | | |
| 1 | 4/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО "Монолит" | Весь период | ООО "Монолит" | Выполнено | |
| | 5 | Система холодного водоснабжения | | | | | | | | |
| 1 | 5/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО "Монолит" | Весь период | ООО "Монолит" | Выполнено | |
| | 6 | Крыша | | | | | | | | |
| | 6/1 | Текущий ремонт кровли | | | | ООО "Монолит" | Весь период | ООО "Монолит" | Выполнено | |
| 1 | 7 | Подъезды | | | | | | | | |
| | 7/1 | Замена оконной столярки на пластиковую ремонт оконных.откосов | шт. | 12 | 120 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | Наемные рабочие | Выполнено | |
| | 7/2 | Заделка телефонного и электрического провода в кабель-каналы | м | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 | наемные рабочие | Выполнено | |
| | 8 | Стены и фасады | | | | | | | | |
| | 8/1 | Ремонт отмостки по периметру | кв. м | 130 | | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ИП Шикерин | Выполнено | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|---|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 1 | 8/2 | Санитарная обработка подвальных помещений | | 3 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ИП Зятямина | Выполнено |
| | 8/3 | Известковое окрашивание цоколя | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 9 | Система вентиляции | | | | | | |
| | 9/1 | проверка и ремонт вентиляционных и вытяжных каналов | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 1 раз в 6 мес. | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |

ОТЧЕТ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ
по содержанию и текущему ремонту дома №5 "А" по улице Штеменко на 2013 год

| группа | № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Примечание |
|--------|-------|---|----------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 1 | Система электроснабжения | | | | | | | |
| 1 | 1/1 | Капитальный ремонт системы | | 1 | 80 | Платежи на содержание и ремонт | 1 квартал 2013год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 2 | Система отопления | | | | | | | |
| | 2/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО "монолит" | Весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| 1 | 2/2 | Промывка и опресовка системы центрального отопления | | | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 3 | Система Канализации | | | | | | | |
| 1 | 3/1 | Текущий ремонт стояков | м | 10 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | весь период | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 1 | 3/2 | капитальный ремонт стояков | шт. | 1 2 спар | 38 32 | Платежи на содержание и ремонт | весь период | домоуправление №2 | Выполнено |
| 1 | 4 | Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
| 1 | 4/1 | текущий ремонт стояков | м | 7,5 | | ООО"Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| 1 | 5 | Система холодного водоснабжения | | | | | | | |
| | 5/1 | текущий ремонт стояков | м | 7,5 | | ООО "монолит" | весь период | ООО "Монолит" | Выполнено |
| | 6 | Крыша | | | | | | | |
| 1 | 6/1 | текущий ремонт кровли | | | | ООО "Монолит" | 2-3 квартал 2013 год | ООО "Монолит" | Выполнено |

| | | Подъезды | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------|----|----|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 7/1 | заделка телефонной и электрической проводки в кабель каналы | м | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | весь период | наемные рабочие | Невыполнено |
| 1 | 7/2 | частичный ремонт лестничных площадок | кв.м. | 8 | 4 | Платеж на содержание и ремонт | весь период | наемные рабочие | Выполнено |
| 1 | | . | | . | | | . | | |
| 8 | Стены и фасад | | | | | | | | |
| | 8/1 | заделка трещин | м | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013г | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 8/2 | ремонт балконов | шт. | 2 | 40 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013г. | | Выполнено |
| | 8/3 | ремонт отдельных участков отмостки по периметру | кв.м. | 20 | 10 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013г. | ТСЖ " Надежда" | Выполнено |
| | 8/4 | санитарная обработка подвальных помещений | | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 г. | ип Зятямина | Выполнено |
| | 8/5 | устройство казырьков над приялками | шт. | 7 | 35 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013г | ип Тапилин | Выполнено |
| | 8/6 | известковое окрашивание цоколя | | | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013г | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 9 | Система вентиляции | | | | | | | |
| | 9/1 | Проверка и ремонт вентиляционных и вытяжных каналов | | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 1 раз в 6 мес. | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |

ОТЧЕТ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ
по содержанию и текущему ремонту дома №7 по улице Штеменко на 2013 год

| группа | № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Выполнение |
|--------|-------|--|----------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | Система электроснабжения | | | | | | | |
| | 1/1 | ВРУ -0,4 кВ замена вставки плавкой ПН -2-63А | шт. | 4 | 1 | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 2 | Система отопления | | | | | | | |
| | 2/1 | Текущий ремонт сети стояков | | | | ООО "Монолит" | весь период | ООО "Монолит" | Выполнено |
| | 2/2 | Промывка и опресовка системы центрального отопления | | | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 3 | Система канализации | | | | | | | |
| | 3/1 | Текущий ремонт стояков | м | 10 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | весь период | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| | 3/2 | Капитальный ремонт стояков | шт. | 1 спар | | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Выполнено |
| | 4 | Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
| | 4/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО"Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| | 5 | Система холодного водоснабжения | | | | | | | |
| | 5/1 | текущий ремонт стояков | | | | ООО"Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| | 6 | Крыша | | | | | | | |
| | 6/1 | Частичный ремонт кровли | | | | ООО"Монолит" | весь период | ООО "МОНОЛИТ" | Выполнено |
| | 7 | Подъезды | | | | | | | |
| | 7/1 | ремонт входной группы (замена внутренних дверей подъездов № 1, 2, 3) | шт. | 3 | 15 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | наемные рабочие | Невыполнено |
| | 8 | Стены и фасад | | | | | | | |
| | 8/1 | Заделка трещин | м | 20 | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|----|----|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 8/2 | Ремонт балконов | шт. | 1 | 20 | ремонт | | | Выполнено |
| 8/3 | Ремонт отдельных участков отмостки по периметру | кв.м. | 30 | | ИП Шикерин | 2-3 квартал 2013 год | ИП Шикерин В.В. | Выполнено |
| 8/4 | Санитарная обработка подвальных помещений и чердаков | | | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 3 квартал 2013 год | ИП Зятямина | Выполнено |
| 8/5 | Известковое окрашивание цоколя | шт. | 1 | 2 | Платежи на содержание и ремонт | 2 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 8/6 | Постановка на цемент отдельных кирпичей | шт. | 80 | 5 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 8/7 | ремонт температурного шва | м | 15 | 3 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 9 | Система вентиляции | | | | | | | |
| 9/1 | Проверка и ремонт вентиляционных и вытяжных каналов | | 1 | 4 | Платежи на содержание и ремонт | 1 раз в 6 мес | ТСЖ "Надежда" | Выполнено |
| 10 | Фундаменты и подвальные помещения | | | | | | | |
| 10/1 | Капитальный ремонт помещения узла учета ХВС, ГВС и тепловой энергии | шт. | 1 | 20 | Платежи на содержание и ремонт | 3-4 квартал 2013 год | Домоуправление №2 | Невыполнено |
| 10/2 | Замена входной двери в подвал | шт. | 2 | 3 | Платежи на содержание и ремонт | 2-3 квартал 2013 год | наемные рабочие | Невыполнено |
| | ИТОГО | | | 85 | | | | |